

ASGG / COMMUNICATION DU GROUPE DE TRAVAIL

POINT DE SITUATION PROJET EXTENSION DU GOLF

Bulletin d'info N° 3

22 juillet 2009

1. **les demandes de subventions ont été traitées** par les Services suivants : Conseil Général, Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports (DRJS), Conseil Régional de Haute Normandie. Si les décisions seront validées en septembre, les avis sont tous favorables.
2. **la déclaration administrative** transmise par la Mairie vers les Services de la Préfecture compétents **a été validée** ; tous les avis sont favorables (DDAF, DDASS et DIREN)
3. **la désignation des entreprises retenues** dans le cadre du « marché adapté » a été signifiée officiellement la semaine dernière
4. la première **réunion de chantier** est programmée le 22 juillet après midi
5. le début des travaux est **espéré mi-août**, nous attendons l'autorisation officielle de la part des autorités compétentes (mairie et organismes de subventions)

Les efforts conjoints de la Mairie, de l'architecte et du Groupe de travail portent leurs fruits puisque les **échéances annoncées sont toujours envisageables**, à savoir le début des travaux cet été et la **livraison à l'automne 2010**.

Pendant les travaux d'aménagement, les dispositions seront prises pour ne pas perturber le parcours actuel !

Merci par avance de votre confiance et de votre compréhension pour les prochaines échéances !

(Pascal PARIS Yves DOMERGUE Gérard POTIN Patrick BUCH)