

ASGG / COMMUNICATION DU GROUPE DE TRAVAIL
SUIVI DES TRAVAUX EXTENSION DU GOLF
Bulletin d'info N° 5 14 septembre 2009

Dans le cadre de notre projet veuillez prendre connaissance des infos et recommandations suivantes :

1. la première **phase du chantier** (modelage du terrain, construction des Green et départs) s'achève cette semaine
2. les travaux de **raccordement de l'arrosage** vont pouvoir débuter et impliquent la présence ponctuelle de techniciens vers le green du trou N°4 et N°6 actuels.
3. l'ensemencement interviendra vers le 20 septembre , avec 2 semaines d'avance sur le calendrier !
4. **L'aménagement de nouveaux départs sur le parcours actuel** (trou N° 1 et trou N°7 actuel) et le **ré aménagement de certains départs** (trous N° 2,3,4) sont programmés dans les dix prochains jours ... merci de votre compréhension ...
5. Les conditions météorologiques ont été excellentes et permettent de respecter l'échéancier déjà publié

FLASH SECURITE

1. Respectez scrupuleusement les panneaux mentionnant les zones de travaux et la présence de techniciens
2. **Prenez connaissance à l'accueil de l'avancement du chantier** ; rappel ... il faut passer à l'accueil avant de jouer ...
3. **Il est demandé aux golfeurs de ne pas se rendre sur les terres annexes ; consulter les photos à l'accueil pour suivre l'évolution du chantier**

(Pascal PARIS Yves DOMERGUE Gérard POTIN Patrick BUCH)